

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 4119

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 14/05/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 1438595 9706
- Marque : HEXING
- Type : HXE130
- Constante d'impulsion : 1000 imp/kWh
- Rapport TC : ..... / Rapport TP : .....
- Classe : 1 ..... Année : 2020
- Calibre : 230V 5(60)A ..... Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 ..... k2 ..... (k1+k2) 14419,1 kWh Pmax .....

Installé et utilisé par M. Tontou Babou  
à l'adresse Liberté 3 Ville 2115

## CONSTATS EXTERNES :

## A1 - plombs

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistants     | <input type="checkbox"/> |
|                      |                          |

## A2 - Scellés du boîtier

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boîtier | 068769                   |
| Plombs falsifiés       | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs          | <input type="checkbox"/> |

## A3 - Capots

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| dévisé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert | <input type="checkbox"/> |
| cassé  | <input type="checkbox"/> |
| percé  | <input type="checkbox"/> |

## A4 - Ecran LCD

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| cassé  | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

## A5 - Raccordements

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC      | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP     | <input type="checkbox"/> |

## CONSTATS INTERNES :

## B1 - Circuit du compteur

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Carte Mère manipulé | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------|

## COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 14/05/2025 à DakarL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
14385959206 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : Toutou BABOU
- Raison Social :
- Adresse : Liberté 3 Villa 2115
- Type de compteur : HXE130
- Compte de contrat : 21100063830

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 4119 du 14/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☐ CONFORME☒ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC  
1708156  
30/07/17LE CLIENT



FICHE DE RELEVÉ DES DONNÉES MESURÉES

Date: 14/05/2025  
Heure de début essais: 14h59

Nom du client: TOUTOU BABOU  
Heure de fin essais: 15h02min

Température minimale: °C  
Humidité min: %

Température maximale: °C  
Humidité max: %

NUMÉRO SÉRIE COMPTEUR: 14385959706  
Classe de précision du compteur: 1  
Type du compteur: HXE 130

Banc utilisé: ZERA  
Opérateur: TOUTOU BABOU  
Classe: 0,1  
Type: MT6805

| ESSAIS ACTIFS |        |        |         |
|---------------|--------|--------|---------|
| Nr. ESSAIS    | E1     | E2     | E3      |
| 1             | -7,602 | -7,636 | -12,921 |
| 2             |        |        |         |
| 3             |        |        |         |
| 4             |        |        |         |
| 5             |        |        |         |