

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 19/2

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 18/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 14610054174
- Marque : Hexing
- Type : HXE330
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : / Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2021
- Calibre : 3x230/400V 5(45)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 8505,34 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Mohamed Bamba Diallo Diao
à l'adresse Lot n°218 Hangar Pelerins, Ouakam

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistants | <input checked="" type="checkbox"/> |

A2 - Scellés du boîtier

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boîtier | |
| Plombs falsifiés | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs | <input type="checkbox"/> |

A3 - Capots

| | |
|--------|--------------------------|
| dévisé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert | <input type="checkbox"/> |
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| percé | <input type="checkbox"/> |

A4 - Ecran LCD

| | |
|--------|--------------------------|
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

A5 - Raccordements

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP | <input type="checkbox"/> |

CONSTATS INTERNES :**B1 - Circuit du compteur**

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Carte Mère manipulé | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------|

COMMENTAIRES :

Borne 1 et 6 grillé.
Compteur à changer

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELEC

1108136
337017

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/04/2025 à DakarL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
14610054774 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : Mohamed Bamba Diabel Diao
- Raison Social :
- Adresse : Lot n°218 Hangar Pelerins, Ouakam
- Type de compteur : HXE 330
- Compte de contrat : 231091100346

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 19/2 du 18/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☐ CONFORME☒ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELECLE CLIENT