

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 91042601

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 26/06/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 3600 2865
- Marque : LAEXING
- Type : HXF 800
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/ kWh
- Rapport TC : 150/5 (A) / Rapport TP : 1,1,1 (V)
- Classe : 0,5 Si Année : 2021
- Calibre : 2x57,7/100 230/400 V - 1(10) A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 4,213,26 kWh, k2 9,63,8 kWh, (k1+k2) 13,92,965 kWh, Pmax 33,14 kW

Installé et utilisé par Mr DIAWAB S.A

à l'adresse Route des pères Maristes, Dakar

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistant | <input type="checkbox"/> |

A2 – Scellés du boitier

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nr. scellés du boitier | <input type="checkbox"/> | 257948 c/c 212647 |
| Plombs falsifiés | <input type="checkbox"/> | 256799 RAZ |
| Autres plombs | <input checked="" type="checkbox"/> | 255414 Camerla Sup |

A3 - Capots

| | |
|---------|--------------------------|
| dévissé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert | <input type="checkbox"/> |
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| percé | <input type="checkbox"/> |

A4 – Ecran LCD

| | |
|--------|--------------------------|
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

A5 - Raccordements

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP | <input type="checkbox"/> |

CONSTATS INTERNES :

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| B1 – Circuit du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Carte Mère manipulé | <input type="checkbox"/> |

COMMENTAIRES :


Constat : TC grillé, compteur à remplacer
(défectueux) défaut mesure.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT



PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 26.10.2021 à 13H05L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36002865..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :



- Prénoms et noms : DAMAG S.A
- Raison Social : Route des pères Maristes Hann
- Adresse : Tribusé HXF300
- Type de compteur : 22000728098
- Compte de contrat : 22000728098

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25.04.21.01 du 26.10.2021

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

aucune mesure n'a été prise (TC grillée - défaut de mesure)ENERGIE EXPRESSSENELEC
26.10.2021LE CLIENTabsent