

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°: 11/04/25 - 3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 11 - 04 - 2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36002408
- Marque : HEXING
- Type : HXT 300
- Constante d'impulsion : 10000 imp / kWh
- Rapport TC : 500/5 / Rapport TP : 1/1
- Classe : 0,5S Année : 2021
- Calibre : 3 x 57,7 / 100 - 230 / 400 V - 1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 1.1.6221.8 k2 239.597 (k1+k2) 140.182.8 kWh Pmax 73,9 kW

Installé et utilisé par Mr SMART HOTEL ALMADIÉ SA.

à l'adresse Villa Pies domicile Jacques Bandin Aux Almadiers.

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistant      | <input type="checkbox"/> |

#### A2 – Scellés du boitier

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boitier | <input type="checkbox"/> |
| Plombs falsifiés       | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs          | <input type="checkbox"/> |

Nouveau scellé : 044408

BAZ : 257 272

Convertisseur Principal : 846 845

#### A3 - Capots

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| dévissé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert  | <input type="checkbox"/> |
| cassé   | <input type="checkbox"/> |
| percé   | <input type="checkbox"/> |

#### A4 – Ecran LCD

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| cassé  | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

#### A5 - Raccordements

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC      | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP     | <input type="checkbox"/> |

### CONSTATS INTERNES :

#### B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé

\* Le circuit L1 du courant est inversé depuis la fabrication du compteur (voir photo)

### COMMENTAIRES :

Compteur défectueux - Phase L1 du courant inversé depuis l'insite

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

Assassin Wane

SENELEC  
W8221  
CJF

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

CLIENT

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 11 - 04 - 2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36002608 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SMART HOTEL ALMADJE SA
- Raison Social :
- Adresse : Villa Près domicile Jacque Baudin Aux Almadies
- Type de compteur : HEXING - HXF300
- Compte de contrat : 22000700495

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° M 104 125 - 3 du 11 - 04 - 2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

Anneka Wane



SENELEC  
*RD 8324  
Chrys*

LE CLIENT

