

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 2506160 1

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DIKHA,
le 16/06/2016, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30 100798
- Marque : KHIFA
- Type : AM200 D
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : 1000/5 A / Rapport TP : 1/1 V
- Classe : 0.5S Année : 2016
- Calibre : 30 527/100 230/400 V Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 1023293 kWh k2 22261 kWh (k1+k2) 1245455 kWh Pmax 80 kW

Installé et utilisé par M^r TERMINAL PETROLIER DIKHA
à l'adresse HANN BEL AIR ZONE INDUSTRIELLE

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s) ☐
- Fils inexistants ☐

A2 - Scellés du boîtier

- Nr. scellés du boîtier 194555 C/C 064907
- Plombs falsifiés ☐
- Autres plombs ☒ DAZ. 224038

A3 - Capots

- dévisé ☐
- ouvert ☐
- cassé ☐
- percé ☐

A4 - Ecran LCD

- cassé ☐
- eteint ☐

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur ☐
- Bouclage des TC ☐
- Isolation des TP ☐

CONSTATS INTERNES :

B1 - Circuit du compteur

- Carte Mère manipulée ☐

COMMENTAIRES :

Ecran à moitié lisible

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/06/2025 à 12H25 13H25 13H12L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 300 100798 appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : TERMINAL PETROLIER DAKAR
- Raison Social : BEL AIR
- Adresse : KANNA HARISTE ZONE INDUSTRIELLE TULE8
- Type de compteur : TRI PHASE OP KAIFA A120GD
- Compte de contrat : 22000730243

Où nous avons constaté ce qui suit (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25061601 du 16/06/2025

Au regard des constatations contenues dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☒ CONFORME☐ NON CONFORMERESULTATS
Essais

E1	E2	E3	I(A)	Pulse
0,14	0,15	0,14	0,29	5

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT