

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 5012

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Rufisque le 26/05/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000207
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000 imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2018
- Calibre : 3x230 (100) V 1(10) A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 17.952 kWh k2 2032.1 kWh (k1+k2) 199.843 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr AD AUTON 2 F.I

à l'adresse Rufisque Ouest, côte CAPEC, zone Franche industriel

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<u>156181</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELECCLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 26/05/2025 à Rufisque

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 36.000.207 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ADAUTON. Z.F.I
- Raison Social :
- Adresse : Rufisque Ouest, cité CAPEC, zone tranche industriel
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat : 22 0006 34 36 1

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° 5012 du 26/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


1107017
31/08/2016

LE CLIENT


client absent